

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 17 日

天气: 晴

星期: 星期四

气温: 11°/26°

工程名称: 金寨县义安区60mw光伏扶贫电站工程

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 巡视光伏区2#区域时,发现部分组件堆放不规范,已现场指出,令施工单位立即进行了整改,经复查已达到规范要求。 3. 巡视光伏区时发现个别方阵组串组件数量未按图纸要求施工,已现场指出,并要求施工单位严格按图纸要求施工,在9月25日之前全部整改完毕,我们再进行复查。
施 工 情 况	承包单位: 山东海之晨能源工程有限公司 施工内容及进度 1. 光伏区2#区域电缆沟土方挖掘,汇流箱布线接线施工;光伏区30#区域部分汇流箱进行调换、按装、接线施工。 2. 光伏区33#区域003#冬暖大棚保温板按装施工;004#冬暖大棚南侧地梁浇筑完成,拆模完成;005#冬暖大棚破砌施工;003#冬暖大棚敷膜施工。 3. 今日现场施工人员80人;挖掘机一台,铲车一台,搅拌机一台,发电机一台,电焊机两台。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	徐文龙、孔令才、李波、王洪磊
记录人: 孔令才	总监(总监代表): 徐文龙