

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 19 日

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 10°/24°

工程名称: 锦州义县助火皇 60MW 农光互补光伏发电工程项目

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 巡视光伏区30#区域时,发现个别汇流箱接地线施工不规范,已现场指出,令施工单位立即进行了整改,经复查,已达到规范要求。	
施 工 情 况	承包单位	山东海之晟能源工程有限公司 施工内容及进度: 1. 对光伏区21#区域汇流箱安装、接线施工;光伏区30#区域汇流箱调换、安装、接线施工,接地网焊接制作。 2. 光伏区33#区域004#冬暖大棚网架砌筑施工;005#冬暖大棚南侧地梁混凝土浇筑;006#冬暖大棚基础垫层混凝土浇筑施工,立柱钢筋绑扎施工。 3. 今日现场施工人员75人;挖掘机一台、铲车一台、搅拌机一台、发电机一台、电焊机两台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐文龙、孔金才、李波、王洪磊
记录人: 孔金才		总监(总监代表): 徐文龙