

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 20 日

天气: 晴

星期: 星期三

气温: 11°/25°

工程名称: 锦州市双塔区 60MW 农光互补光伏发电工程项目

监
理
工
作
情
况

1. 正常巡视现场。
2. 巡视光伏区 33# 区域时, 发现 004# 冬暖大棚网顶梁钢筋保护层厚度不够, 已现场指出, 令施工单位立即进行了整改, 经复查, 已达到规范要求。

施
工
情
况

承包单位 山东海之晟能源工程有限公司 施工内容及进度

1. 对光伏区 40# 区域部分汇流箱进行调换、按装、接线施工, 部分接地网焊接施工。
2. 光伏区 33# 区域 001#、002#、003# 农用温室冬暖大棚网顶板按装施工; 004# 冬暖大棚网顶梁砌砖施工, 顶梁、立柱钢筋绑扎、支模施工。
3. 今日现场施工工作人员 75 人; 挖掘机一台、铲车一台、搅拌机一台、发电機車一台、电焊机两台。

其
它
事
项

本日现场监理人员 徐文龙、孔令才、李波、王洪磊

记录人: 孔令才

总监(总监代表): 徐文龙

江苏省建设厅监制