

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 9 月 22 日

星期: 星期五

天气: 晴

气温: 9.0/25.0

工程名称: 锦州市双台子区 60MW 农光互补光伏发电工程项目

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 对光伏区 9#-23# 区域组件、支架、汇流箱、逆变器^箱等接装情况进行了初步检查,发现了一些问题,已现场指出,令施工单位限期进行整改完毕,我们再进行复查。	
施 工 情 况	承包单位	山东海之晟能源工程有限公司 施工内容及进度 1. 光伏区 42# 区域新增装组件汇线、汇流箱布线、接线施工,部分接地网制作施工。 2. 光伏区 33# 区域 005# 冬暖大棚砌砖施工,顶梁、立柱钢筋绑扎施工; 004# 冬暖大棚内墙体勾缝施工。 3. 光伏^区组件 今日现场施工人员 75 人;挖掘机一台、铲车一台、混凝土搅拌机一台、发电机一台、电焊机两台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 徐文龙、孔令才、李波、王洪磊		
记录人: 孔令才		总监(总监代表): 徐文龙

江苏省建设厅监制