

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 24 日

星期: 星期日

天气: 晴

气温: 11°/28°

工程名称: 金寨县义安区 60MW 农光互补光伏发电工程项目

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 巡视光伏区 2# 区域时, 发现 2# 箱变直流电缆接线头绝缘包扎不规范, 已现场指出, 令施工单位立即进行了整改, 经复查, 已达到规范要求。	
施 工 情 况	承包单位	山东海之晟新能源工程有限公司 施工内容及进度 1. 光伏区所有组件、设备、汇流箱、逆变器等设备安装已基本完成, 已开始进行消缺整改施工。 2. 光伏区 33# 区域 003# 冬暖大棚墙体保温施工; 004# 冬暖大棚室内土方平整施工; 006# 冬暖大棚砖砌施工。 南侧地梁模支模施工。 3. 今日现场施工人员 70 人; 挖掘机一台, 铲车一台, 混凝土搅拌机一台, 发电车一台, 电焊机两台, 电钻两具。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 徐文龙、孔令才、李波、王洪磊		
记录人: 孔令才 总监(总监代表): 徐文龙		