

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 25 日

天气: 多云

星期: 星期一

气温: 18°/25°

工程名称: 锦州义县劲火里 60MW 农光互补光伏发电工程项目

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 巡视光伏区33#区域时,发现个别作业人员未戴安全帽,安全措施不到位,已现场指出,令其立即进行了整改,经复查已达到规范要求。	
施 工 情 况	承包单位	山东海之晟能源工程有限公司 施工内容及进度 1. 光伏区30#区域区域部分汇流箱进行调整安装,接线施工,部分接地网制作;其它光伏区域进行消缺整改。 2. 光伏区33#区域002#冬暖大棚墙体保温施工;004#冬暖大棚敷设膜施工;006#冬暖大棚砖砌施工,地梁支模施工。 3. 今日现场施工人员70人;挖土机一台、铲车一台、搅拌机一台、发电机一台、电焊机两台;冲击电钻两只。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 徐文龙、孔令才、李波、王洪磊		
记录人: 孔令才		总监(总监代表): 徐文龙