

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 26 日

星期: 星期二

天气: 多云

气温: 7°/22°

工程名称: 锦州市灵功大星 60mw 光伏补光伏发电工程项目

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 巡视光伏区1#区域时,发现1#箱变基础内布线较为杂乱,已现场指出,令施工单位立即整改,经复查,已达到规范要求。
施 工 情 况	承包单位: 山东海之晟能源工程有限公司 施工内容及进度 1. 光伏区21#区域部分汇流箱进行调整安装、接线施工;其它光伏区域进行消缺整改。 2. 光伏区33#区域001#冬暖大棚墙体保温施工;006#冬暖大棚砖砌施工;005#冬暖大棚支架安装施工;008#冬暖大棚基础土方挖掘施工。 3. 今日现场施工人员70人;挖掘机1台、铲车一台、混凝土搅拌机一台、发电机一台、电焊机两台、冲击电钻两只、电夯一台。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	徐文龙、孔令才、李波、王洪磊
记录人: 孔令才	总监(总监代表): 徐文龙