

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 28 日

星期: 星期四

天气: 晴

气温: 2°/18°

工程名称: 锦州义县双台子 60MW 农光互补光伏发电工程项目

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视发现。 2. 巡视光伏区33#区域时,发现个别施工人员未戴安全帽,安全措施不到位,令相关人员立即进行了整改,经复查,达到了规范要求。	
施 工 情 况	承包单位	山东海之晟能源工程有限公司 施工内容及进度 1. 光伏区域组件、汇流箱等设备进行消缺整改施工。 2. 光伏区33#区域001#冬暖大棚墙体保温施工;006#冬暖大棚砌砖施工、顶梁钢筋绑扎施工;005#冬暖大棚敷膜施工。 3. 今日现场施工人员75人;挖掘机一台、铲车一台、混凝土搅拌机一台、发电机车一台、电焊机两台、冲床电话两具。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 徐文龙、孔令才、李波、王洪磊		
记录人: 孔令才		总监(总监代表): 徐文龙