

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年 7月 3日

天气: 晴

星期: 星期四

气温: 17°/27°

工程名称: 锦州市义县孙家堡60MW农光互补光伏发电工程项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 正常巡视现场。

2. 巡视光伏区31#区域时,发现002#冬暖大棚地基预埋件施工不规范,已现场指出并令施工单位立即进行了整改,经复查已合格。

施  
工  
情  
况

承包单位: 山东海之晟能源工程有限公司 施工内容及进度

1. 光伏区7#区域组件汇线施工;光伏区33#区域汇流箱接线施工、部分接地网制作施工。
2. 光伏区31#区域002#冬暖大棚地基混凝土浇筑、破墙水漫勾缝、冬暖大棚支架组装施工。
3. 今日现场施工人数90人,挖掘机两台、叉车一台、铲车一台、混凝土搅拌机一台、发电机两台、电焊机两台。

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员: 徐文龙、孔令才、李波、王洪磊

记录人: 孔令才

总监(总监代表): 徐文龙

江苏省建设厅监制