

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 5 日

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 14°/28°

工程名称: 锦州义县双山 60MW 农光互补光伏发电工程项目

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 巡视光伏区 4#区域时, 发现个别组件接地网制作施工人员未系安全带作业, 安全措施不到位, 已提出警告并令相关人员立即进行了整改, 经复查已合格。	
施 工 情 况	承包单位	威海晟源工程有限公司 1. 光伏区 3#、4#区域组件接地网制作施工; 光伏区 7#区域组件接装施工。 2. 光伏区 33#区域 002#冬暖大棚砖砌施工, 顶梁支模; 003#冬暖大棚立柱钢筋绑扎施工; 冬暖大棚用支架继续组装施工。 3. 今日现场施工人员 90 人; 挖掘机两台, 叉车两台, 吊车一台, 混凝土搅拌机一台, 发电机两台, 电焊机两台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 徐文龙、孔令才、李波、王洪磊		
记录人: 孔令才 总监(总监代表): 徐文龙		