

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 6 日

星期: 星期三

天气: 多云

气温: 14°/28°

工程名称: 锦州义发功 60MW 炉内 3 号炉光伏发电工程项目。

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视发现。 2. 巡视光伏区 7# 区域时, 发现个别组件堆放不规范, 已现场指出, 令施工单位立即进行了整改, 经复查, 已合格。
施 工 情 况	承包单位: 山东海晟能源工程有限公司 施工内容及进度 1. 光伏区 7# 区域组件接装、汇流箱接线施工, 部分接地网制作。 2. 光伏区 33# 区域 002# 冬暖大棚顶梁混凝土浇筑施工, 003# 冬暖大棚顶梁砌砖施工。 3. 光伏区 33# 区域电缆沟土方回填施工。 4. 今日现场施工人员 85 人; 挖掘机两台, 铲车两台, 叉车一台, 混凝土搅拌机一台, 发电机电两台, 电焊机两台。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	徐文龙, 孔令才, 李波, 王洪磊
记录人: 孔令才	总监(总监代表): 徐文龙