

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 8 日

星期: 星期五

天气: 晴

气温: 13°/25°

工程名称: 金寨县义安区60MW农光互补光伏发电工程项目

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 巡视光伏区33#区域时,发现个别管柱立柱施工^{焊接}人员安全措施不到位,已现场指出,令其立即进行了整改,经复查,已到达规范要求。
施 工 情 况	承包单位 山东海之晨能源工程有限公司 施工内容及进度 1. 光伏区21#区域支架按装;光伏区14#区域等汇流箱进行编号喷涂制作。 2. 光伏区24#区域箱逆变器接线检查,紧固螺丝和接线。 3. 光伏区33#区域管柱立柱焊接施工;33#区域002#农棚冬暖大棚网支架按装,003#冬暖大棚网砖砌施工。 4. 今日现场施工人员80人,挖掘机一台、铲车一台、叉车一台、发电机电两台、电焊机三台、混凝土搅拌机一台。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	徐文龙、孔令才、李波、王洪磊
记录人: 孔令才	总监(总监代表): 徐文龙