

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年9月9日

星期: 星期六

天气: 晴

气温: 16/27

工程名称: 金寨县以里山火里60MW农光互补光伏发电工程项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 正常巡视现场。</p> <p>2. 对光伏区32#区域至39#区域的所有箱逆变器的接线情况进行了检查, 发现了一些问题: 如个别线头接不紧、铜线鼻子松动、线路绝缘电阻偏低等, 已现场指出, 令施工单位进行对所有的箱逆变器、汇流箱的接线情况进行一次彻底的检查, 并令施工单位限期整改完毕, 同时要求施工项目部加强技术管理力度。</p>                                                                       |
| 施<br>工<br>情<br>况           | <p>承包单位: 山东海之晟能源工程有限公司 施工内容及进度</p> <p>1. 光伏区32#-39#等区域箱逆变器、汇流箱接线检查、螺丝紧固、接线紧固等维修处理。</p> <p>2. 光伏区33#区域支架安装、管柱立柱焊接施工。</p> <p>3. 光伏区33#区域002#、003#冬暖大棚网架砖墙施工, 005#、006#冬暖大棚基础土方开挖施工。</p> <p>4. 今日现场施工人员80人, 挖掘机一台、叉车一台、铲车一台、发电机两台、电焊机两台、混凝土搅拌机一台。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 本日现场监理人员: 徐文龙、孔令才、李波、王洪磊   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 记录人: 孔令才 总监(总监代表): 徐文龙     |                                                                                                                                                                                                                                                    |