

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 29 日

星期: 三

工程名称: 湖北仙桃

天气: 阴
气温: 12℃ / 24℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料, 完善监理子系统
2. 巡视 21# 支架基础钢筋绑扎时, 发现如圈箍不够, 少一直箍筋, 措施: 现场口头警告并立即整改
3. 全程旁站, 升压站垫层浇筑, 并留置试块组
4. 巡视 19# 单元时, 发现支架基础清理不到位, 现场立即整改。

施
工
情
况

承包单位

湖北建工

施工内容及进度

1. 施工人数 127 人, 基础开挖 389 个 (26# 184, 22# 100, 21# 105)
2. 垫层 200 个, 承台 247 个, 立柱 40 个
3. 道路施工 240 米
4. 升压站综合楼, 配电室垫层浇筑完毕

其
它
事
项

收到施工单位联系单 20170329001

本日现场监理人员

李金渠 贾世高 魏凯琴

记录人: 李金渠

总监 (总监代表): 林玉峰

江苏省建设厅监制

