

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 31 日
星期: 五
工程名称: 湖北仙桃

天气: 多云
气温: 8℃/18℃

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 督促施工单位整理资料 2. 巡视 升压站 钢筋绑扎情况, 发现钢筋间距 分布不均匀, 现场口头警告并整改完毕 3. 巡视 光伏区 基础浇筑, 发现基础坑内 存水未排出, 现场立即整改完毕后, 允许 浇筑, 下发监理工作联系单 002	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	湖北工建	1. 升压站 综合楼 配电室 钢筋绑扎及支护 2. 基坑开挖 203个 3. 整层浇筑 70个 4. 承台浇筑 70个 5. 立柱浇筑 133个
其 它 事 项	下发监理工作联系单 002 会议纪要 001	
本日现场监理人员 李金梁 贾迎高 魏凯青		
记录人: 李金梁		总监 (总监代表): 林玉锋

江苏省建设厅监制

