

监 理 日 记()

天气: 多云
气温: 18/24

日期: 2017 年 4 月 2 日

星期: 天

工程名称: 湖北仙桃

监 理 工 作 情 况

1. 巡视升压站, 发现模板拆除过早, 电线老化, 光伏区钢筋绑扎不到位, 现场指导整改并下发监理通知单
2. 巡视光伏区, 个别施工人员现场吸烟 (靠近油车) 现场批评教育并要求施工单位加强施工人员技术交底
3. 整理监理资料, 督促施工单位上报资料
4. 巡视升压站配电柜回填土, 综合楼钢筋绑扎及模板支拆

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖北
工
建

1. 施工人数 107 人, 项目部 8 人, 光伏施工班组 65 人, 升压站 24 人, 支架安装 10 人。
挖机 6 台, 装载机 1 台
2. 基础开挖 150 个 (25#、22#)
3. 承台 140 个 (25#、20#、12#) 浇筑
4. 立柱混凝土 140 个 (25#、23#、12#)
5. 升压站综合楼钢筋绑扎及模板支拆

其 它 事 项

下发监理通知单 002

本日现场监理人员

李金渠

贾迎高

魏凯君

记录人:

李金渠

总监 (总监代表):

李金渠