

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 4 日

星期: 二

工程名称: 湖北仙桃

天气: 小雨

气温: 11℃ / 18℃

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料, 督促施工单位整理资料
2. 现场巡视光伏区基坑开挖, 基坑清底不到位, 现场指导并整改
3. 巡视升压站主变开挖及钢筋绑扎、模板支护, 发现主变模板支护不到位 现场督促整改
4. 配电室基础柱浇筑时, 模板支护不到位, 跑浆, 现场要求立即加固 严重的重新支护

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖北仙桃

1. 升压站主变综合楼基础浇筑 124, (项目部 8 人, 光伏区班组 6 人, 升压站 2 人, 1 人安装支架)
2. 施工机械 7 台 挖机, 一台吊车 一台装载机
3. 基坑开挖 120 个
4. 承台浇筑 129 个
5. 柱主柱浇筑 41 个
6. 修施工道路 100 米
7. 支架安装 125 个

其 它 事 项

本日现场监理人员

李金梁

贾迎高

魏凯君

记录人: 李金梁

总监 (总监代表):

林玉峰