

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 4 月 5 日

星期: 三

天气: 小雨

工程名称: 湖北仙桃

气温: 10℃/14℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料 督促施工单位整理资料
2. 巡视升压站综合楼屋顶土, 没有分层夯实, 现场立即整改
3. 主变基础钢筋绑扎及模板支搭, 模板加固不到位, 现场整改到位.
4. 光伏区个别施工人员佩戴安全帽不规范, 现场指导整改完毕.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖
北
工
建

1. 施工人数 98人, (项目部8人, 光伏区4人, 1人挖坑, 升压站2人, 1人光伏支架安装)
2. 施工机械 6台挖机 一台装载机
3. 基础开挖 4个, 承台浇筑 135个, 独立柱浇筑 75个
4. 临时便道 150m.
5. 支架安装 25个
6. 升压站综合楼回填土

其
它
事
项

下发监理工作联系单 004. 005.

本日现场监理人员

李金渠 贾迎高 魏凯青

总监 (总监代表): 林正锦

记录人: 李金渠

江苏省建设厅监制