

监 理 日 记()

日期: 2017年4月12日

星期: 三

天气: 多云转晴
气温: 21/10℃

工程名称: 东方红仙桃杨林镇一期50米瓦

监 理 工 作 情 况	1. 整理相关资料 2. 巡视现场发现支架基础短柱钢筋笼缺少拉钩且基坑内有积水, 现场已通知整改 3. 由于现场挖基坑的(支架基础)的施工人员均为当地村民施工现场未戴安全帽, 现场管控难度大, 4. 巡视现场, 由于积水较多现场基坑内目前仍在在在进行排水.	
施 工 情 况	承包单位 湖北 北 工 建	施工内容及进度 1. 基坑开挖今日完成 383个 2. 承台浇筑完成 243个 3. 独立柱浇筑 525个 4. 支架安装完成 131个
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李金梁 梁迎高 魏凯青 记录人: 梁迎高 总监(总监代表): 林玉锦		