

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月18日

星期: 二

工程名称: 仙桃一期50kV

天气: 多云
气温: 22/18℃监
理
工
作
情
况

1. 整理资料, 督促施工单位准备材料
2. 巡视现场发现10#阵区发现个别基础柱出现蜂窝麻面, 现场已要求整改。
3. 巡视现场发现10#阵区个别支架基础基坑尺寸不符合要求, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。
4. 巡视现场发现支架立柱吊钩安全保护不到位, 现场已要求整改, 现已整改完毕。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

日月
北
工
建

1. 25#、26#箱变基础完成约90%
2. 综合楼一层顶板脚手架搭设完成5%
3. 升压站设备基础开挖
4. 基坑开挖完成 230个
5. 平台浇筑完成 300个
6. 支架见底组装 250个。

其
它
事
项

下发监理通知单004

本日现场监理人员

李金荣 阮迎高 魏凯春

记录人:

阮迎高

总监 (总监代表):

柯永锋