

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 4月 21日

星期: 五

工程名称: 仙桃一期50兆瓦

天气: 阴

气温: 19/10°C

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现19#阵区个别支架基础基坑开挖深度不可多现场已要求整改, 现场已整改完毕。
3. 巡视现场发现修现场道路的渣土车发生侧翻并没有人员伤亡) 现场已要求整改, 做安全警示。
4. 巡视现场发现25#阵区组件安装施工人员个别未戴安全帽现场已要求整改, 现场已整改完毕。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖
北
工
建

1. 基础[架]基坑开挖 45个
2. 20#阵区接地沟开挖 400米
3. 支架基础承台浇筑 90个
4. 26#阵区接地焊接完成 300米
5. 支架安装完成 100个
6. 组件安装完成 4个。

其
它
事
项

下发监理工作联系单017。

本日现场监理人员

李金梁 陶迎高 魏凯春 林玉锋

记录人: 陶迎高

总监(总监代表): 林玉锋

江苏省建设厅监制