

监 理 日 记()

日期: 2017年4月22日

星期: 六

工程名称: 仙桃一期50兆瓦

天气: 多云
气温: 26/15℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现21#方阵多处支架基础有蜂窝麻面等现象. 现场已要求整改.
3. 巡视现场发现22#方阵浇筑支架独立柱时未使用振动棒振捣. 现场已口头警告. 现场已整改完毕
4. 巡视现场发现12#阵区组件安装人员个别未戴安全帽. 现场已要求立即整改. 现场已整改完毕.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖北
I
建

1. 25#.26# 接地扁钢焊接 300米
2. 20# 接地开挖完成 200米
3. 支架基础基坑开挖完成 240个
4. 支架基础承台浇筑完成 300个
5. 支架基础独立柱浇筑完成 400个
6. 综合楼一层顶板模板安装完成约 20%

其
它
事
项

下发监理通知单 005

本日现场监理人员

李金梁 曾迎高 魏钦春 林玉峰

记录人:

曾迎高

总监(总监代表):

林玉峰