

监理日记()

日期: 2017年4月24日
 星期: 一
 工程名称: 仙桃一期50兆瓦

天气: 多云
 气温: 17/22°C

日
星
工

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 全程旁站综合楼一层顶板浇筑, 过程异常并留置试块两组。 3. 巡视现场发现 12#配电箱安装人员个别未戴安全帽, 现场已通知整改, 现场已整改完毕。 4. 综合楼一层楼模板底部有杂物未清, 现场已口头通知整改, 现场已整改完毕。	
施 工 情 况	承包单位 湖北 工 建	施工内容及进度 1. 基坑开挖 310个 2. 承台浇筑 580个 3. 独立柱浇筑 345个 4. 11、12、13号市电箱基础砖砌筑 5. 开闭站综合楼一层顶板浇筑完成。 6. 汇流箱安装 12台 7. 组件安装 5套。
其 它 事 项	下发修理工作联系单 019	

本日现场监理人员: 李金荣, 黄四高, 魏凯青, 柯子锋
 记录人: 黄四高
 总监 (总监代表): 柯子锋