

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年4月27日

星期: 四

工程名称: 仙桃二期50兆瓦

天气: 多云转晴

气温: 10/22℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料

2. 巡视现场发现2#, 15#阵个别支架基础基坑开挖深度不够
现场已口头通知要求整理, 现场已整改完毕。

3. 巡视现场发现26#阵刚进的组件安装人员未戴安全帽, 现
场已口头通知, 现场已整改完毕。

4. 巡视检查4.22号发现21#阵区支架独立柱麻面问题 现已整改完
成

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖
北
工
建

1. 配电箱电缆沟开挖完成 且垫层浇筑完成。
2. 升压站SVG基础浇筑完成。设备就位并留置试块(两组)
3. 组件安装完成4套。
4. 支架安装完成300个
5. 基坑开挖 300个
6. 平台浇筑 200个
7. 独立柱浇筑 550个, 8. 16#接地引下线焊接完成。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁 陶迎高 魏凯春

记录人:

陶迎高

总监(总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制