

# 监 理 日 记( )

日期: 2017年4月28日

星期: 五

工程名称: 仙桃一期50兆瓦

天气: 晴  
气温: 28/16℃

1. 整理资料, 督促施工单位准备相关资料.  
2. 巡视现场发现24#阵区檩条安装有个别螺栓未拧紧, 现场已口头通知整改, 现场已整改完毕.  
3. 巡视现场发现升压站SVG基础拆模出现个别部位有麻面, 现场已要求修复, 现场已整改完毕.  
4. 巡视现场发现24#阵区组件安装有一个组件碎裂 (编号: 2010525648)  
5. 召开监理例会, 详见会议纪要006

| 承包单位 | 施工内容及进度                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 湖北建工 | 1. 升压站西配电楼室内电缆沟敷设完成.<br>2. 综合楼二层钢架搭设完成20%<br>3. 支架基础开挖25个<br>4. 支架基础承台浇筑30个<br>5. 支架独立柱浇筑完成33个<br>6. 汇流箱安装8个 |

其它事项: 下发会议纪要006

本日现场监理人员: 李金军 陶迎高 魏凯青

记录人: 陶迎高 总监 (总监代表): 李金军