

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 4 月 29 日

星期: 六

工程名称: 仙桃一期5兆瓦

天气: 晴

气温: 16/27°C

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现 14# 阵区有个别基坑积水未抽排, 现场已要求整改并抽排. 现场已整改完毕.
3. 全行号旁程 24# 箱变基础圈梁浇筑, 稍无异常, 留置试块两组
4. 巡视现场发现 17# 方阵支架组塔人员个别未按规定戴安全帽. 现场已要求整改, 现场已整改完毕.
5. 巡视现场发现 13# 阵区支架独立柱钢筋绑扎不规范, 现场已要求整改, 现场已整改完毕.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖北
建工
建设

1. 24# 箱变基础圈梁浇筑完成.
2. 15# 箱变底板钢筋绑扎及模板安装完成
3. 1# 箱变底板浇筑完成
4. 升压站综合楼二层顶板支撑及模板安装完成 20%
5. 配电楼室外电缆沟砌筑完成 50%
6. 支架基坑开挖 378 个.
7. 支架平台浇筑 505 个.
8. 支架独立柱浇筑 410 个.

其
它
事
项

下发监理工作联系单 021

本日现场监理人员

李金梁 隋亚高 魏凯青

记录人:

隋亚高

总监 (总监代表): 蒋玉峰

江苏省建设厅监制