

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 4 日

星期: 四

工程名称: 桃一期50兆瓦

天气: 多云
气温: 25/14℃监
理
工
作
情
况

1. 整理资料, 督促施工单位准备相关资料。
2. 巡视现场发现 12# 箱变基础钢筋绑扎, 不符合规范
现场已口头要求整改, 现场已整改完毕。
3. 今早高程 12# 箱变基础圈梁浇筑, 高程无异常,
并留置试块 2 组。
4. 巡视现场发现 2# 阵积水严重(附件昨日下有浸泡危险) 12#
阵区个别组件, 组件之间有参差不齐现场已通知整改, 并下发监理联系单
022

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖北
工
建

1. 升压站综合楼二层顶板及钢筋绑扎完成。
2. 配电楼室内电缆沟砌刀筑完成约 95%
3. 组件安装今日完成 10 套。
4. 26# 第一二两排支架拆除完成。

其
它
事
项

因昨天下雨(5月3日)场区道路泥泞, 工程车进出较为困难
所以今天没有进行支架基础浇筑。

下发监理工作联系单 022

本日现场监理人员

李金荣 陶红高 魏凯青

记录人:

陶红高

总监(总监代表): 李金荣