

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 5月 5日

星期: 五

工程名称: 仙桃一期50兆瓦

天气: 晴转多云

气温: 27/17℃

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 巡视现场发现, 1#阵区支架基础独立柱浇筑时部分模板内垃圾未清理, 现场已通知整改, 现已整改完毕. 3. 全程旁站综合楼二层顶板混凝土浇筑, 浇筑过程无异常, 现场留置试块两块. 4. 巡视现场发现支架立柱吊钩未做防坠落, 现场已要求整改, 现场已整改完毕.	
施 工 情 况	承包单位 湖北子建	施工内容及进度 1. 开站综合楼二层顶板浇筑完成 2. 平台浇筑 250个 3. 支架基础独立柱浇筑 300个 4. 支架组塔 150个 5. 组件安装 150套.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李金梁 解亚高 魏凯青 吴樟宽	
记录人:	解亚高	总监 (总监代表): 李金梁