

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 6日

星期: 六

工程名称: 仙桃一期加北瓦

天气: 阴转小雨

气温: 24/16℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现7#配电支架基础独立柱基坑内积水严重, 现场已口头通知整改, 现场已整改完毕。
3. 发现升压站配电楼地坑青砌墙搬运砖头的施工人员未戴安全帽, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。
4. 发现综合楼二层框架柱拆模个别出现蜂窝麻面, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖北
工
建

1. 配电楼地坑青砌墙完成约5%
2. 铜件安装完成约24套
3. 支架平台浇筑约400个
4. 支架基础独立柱350个
5. 汇流箱安装约10套
6. 24#箱变就位。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁 隋迎高 魏凯青 吴樟宽

记录人:

隋迎高

总监 (总监代表):

李金梁