

监 理 日 记

日期: 2017年5月8日

星期: 一

工程名称: 2016年一期50kV

天气: 多云转晴
气温: 24/14℃

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料, 督促施工单位准备相关资料.
2. 全程旁程, 1#箱变基础圈梁浇筑, 全程无异常. 现场留置试块两组.
3. 检查发现开闭站临时用电不规范. 存在安全隐患. 现场已通知整改.
4. 检查发现配电楼内墙砌筑未设置马牙槎. 现场已通知整改.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖北建工

1. 因昨天下雨. 路面泥泞未浇筑
2. 组件完成24套
3. 解缆电缆沟后顶60%
4. 支架运料84组
5. 配电楼填充墙完成约50%

其 它 事 项

本日现场监理人员

李金荣 陶江高 魏凯青 吴樟宽

记录人:

陶江高

总监 (总监代表):

王强