

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 5月 9日

星期: 二

工程名称: 山桃二期50米瓦

天气: 晴

气温: 20/16℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 检查发现西电楼临时用电不规范, 存在安全隐患. 现场已要求整改并下发通知单.
3. 检查发现 1# 阵区支架基础基坑部分存在积水, 现场已要求整改, 现已整改完毕.
4. 检查发现西电楼电缆沟上墙处设置的过梁不符合要求, 现场已要求整改并下发通知单.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

湖
北
工
建

1. 基坑开挖 450个
2. 承台浇筑 30个
4. 支架独立桩浇筑 40个
5. 组件安装 21套.

其
它
事
项

下发监理通知单, 006. 007

本日现场监理人员

李金梁 陈迎高 魏凯青 吴樟宽

记录人:

陈迎高

总监(总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制