

监 理 日 记

日期: 2017年 5 月 10 日

星期: 三

工程名称: 仙桃 二期 5# 楼

天气: 多云
气温: 31 / 22

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料
2. 检查发现24#阵区个别组件螺丝未拧紧现场已要求整改
3. 检查发现2#箱变基础基坑积水严重, 现场已要求整改, 现已整改完毕。
4. 检查发现3#阵区支架基础独立柱钢筋层数少拉钩, 现场已要求整改, 现场已在整改中。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖北
中建

1. 基坑开挖 30个
2. 基坑浇筑平台 313个
3. 支架基础独立柱浇筑 44个
4. 配电楼填充墙砌筑完成约 90%

其 它 事 项

本日现场监理人员

李金果 周迎高 吴樟宽 魏凯青

记录人:

周迎高

总监 (总监代表):

李金果