

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 5 月 11 日

星期: 四

工程名称: 仙桃一期50兆瓦

天气: 阴转中雨

气温: 26/16℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料, 督促施工单位准备相关资料。
2. 检查发现 16# 阵区支架基础基坑部分积水严重, 现场已督促施工单位抽水后方可浇筑, 现场已整改完毕。
3. 巡视现场发现 24# 阵区 5月10日发现的问题螺栓已拧紧, 整改完毕。
4. 检查发现 5月10日发现的 3# 阵区支架基础钢筋问题, 今日已整改完毕。
5. 召开监理例会, 下发会议纪要

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

湖北
正博

1. 支架基础挖坑 250个
2. 支架平台浇筑 217个
3. 支架基础独立柱浇筑 214个
4. 23# 箱变基础浇筑完成
5. 配电楼电缆沟抹灰完成约 50%

其
它
事
项

下发会议纪要

本日现场监理人员

李金梁 胡迎高 魏凯春 吴樟宽

记录人:

胡迎高

总监 (总监代表):

李子平

江苏省建设厅监制