

监 理 日 记

日期: 2017年5月12日
 星期: 五
 工程名称: 仙桃一期5#楼

天气: 晴
 气温: 12/22

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现1#阵区部分基坑内积水过多, 现场已要求整改, 现场已整改完毕.
3. 巡视现场发现25#阵区支架横条处施工人员未佩戴安全帽, 现场已口头警告. 现场已整改完毕.
4. 巡视现场发现配电楼浇筑事故油池时个别振捣不充分, 现场已要求整改. 现场已整改完毕.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖北工建

1. 配电楼室内地坪浇筑
2. 事故油池及接地带浇筑
3. 基坑开挖 400个
4. 支架基础出平台浇筑 380个
5. 支架基础加立柱浇筑 330个

其 它 事 项

本日现场监理人员

李 钢 陶迎高 魏凯春 吴樟泉

记录人:

陶迎高

总监 (总监代表):

李 钢