

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年5月13日

星期: 五

工程名称: 仙桃一期北段

天气: 晴

气温: 31/18℃

监 理 工 作 情 况

1. 巡视现场发现 16# 阵区支架基础独立柱预埋螺栓不垂直位
移偏位, 严重影响后续工作. 现场已要求整改, 并下发通知单

2. 整理资料

3. 巡视现场发现开闭站 SVG 室吊装时安全指挥员未到场
现场已要求整改, 现场已整改完毕.

※

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖北建工

1. 支架基础开挖约 300 个
2. 支架承台浇筑约 510 个
3. 支架基础独立柱浇筑约 400 个
4. 支架组架约 35 个
5. 组件安装约 23 套

其 它 事 项

下发监理通知单

本日现场监理人员

解应高 李金果 魏凯青 吴樟宏

记录人: 解应高

总监 (总监代表): 李金果

江苏省建设厅监制