

# 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 5 月 14 日

星期: 日

工程名称: 仙桃一期 50兆瓦

天气: 晴  
气温: 21 | 31

|                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>1. 整理资料, 督促施工单位及时上报相关资料</p> <p>2. 巡视现场发现 36# 阵区大相变架基础独立柱钢筋规格不符, 符合图纸要求, 现场已要求整改。</p> <p>3. 巡视现场发现 18# 阵区支架横梁吊装未设安全警示及安全指挥员未及时到场, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。</p> <p>4. 巡视现场发现综合楼填充墙砌筑砂浆不饱满, 在缝过大现场已要求整改, 现场正在整改中。</p> |                                                                                                                                                                               |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>承包单位</p> <p>湖北建工</p>                                                                                                                                                                                        | <p>施工内容及进度</p> <p>1. 光伏区支架基础基坑开挖约 47 个</p> <p>2. 支架基础承台浇筑约 44 个</p> <p>3. 支架基础独立柱浇筑约 375 个</p> <p>4. 9# 箱变基础底板浇筑完成。</p> <p>5. 升压站事故油池回填土及升压站场区回填土</p> <p>6. 综合楼填充墙砌筑约 15%</p> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             | <p></p>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |
| <p>本日现场监理人员: 李金梁 阮迎高 魏勃希 吴樟宽</p>       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
| <p>记录人: 阮迎高 总监(总监代表): 李金梁</p>          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |