

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 5 月 15 日

星期: 一

工程名称: 仙桃一期50兆瓦

天气: 阵雨转多云

气温: 25/16℃

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现部分组件安装施工人员未戴安全头盔, 现场已警告, 现场已整改完毕。
3. 巡视现场发现6#阵区支架独立柱浇筑部分未振捣, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。
4. 检查发现升压站综合楼砌筑砂浆不符合规范要求, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖北
工建

1. 1#、19# 挖接地沟各 300米
2. 20# 阵区接地扁钢焊接 400米
3. 22# 阵区汇流箱安装约 15台
4. 支架基础基坑开挖 38个
5. 支架基础平台浇筑 390个
6. 独立柱浇筑 295个
7. 综合楼二层填充墙砌筑完约 20%

其 它 事 项

本日现场监理人员

李金果 隋印高 魏凯青 吴樟宽

记录人:

隋印高

总监 (总监代表):

李金果

江苏省建设厅监制