

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年5月19日

星期: 五

工程名称: 仙桃一期50兆瓦

天气: 阵雨转多云

气温: 28/21℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料

2. 巡视现场发现升压站SVG室吊装就位个别施工人员安全防护具配备不完善, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。

3. 巡视现场发现3#阵区个别独立柱钢筋绑扎不到位, 现场已通知整改, 现场已整改完毕。

4. 巡视现场发现10#阵区支架立柱组塔出现偏位及部分螺栓紧固不到位, 现场已要求整改, 现已整改完成。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖北
北
工
建

1. 升压站SVG室电抗器、接地变及构支架吊装完成。

2. 组件安装完成约14套。

3. 支架安装完成约35个

4. 4#箱变基础圈梁浇筑完成

5. 支架基础基坑开挖约40个

6. 支架基础承台浇筑约30个

7. 支架基础独立柱浇筑约400个

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁 隋迎高 魏凯青 吴樟宽

记录人: 隋迎高

总监(总监代表): 李金梁

江苏省建设厅监制