

# 监 理 日 记

日期: 2017年 5月 20 日

星期: 六

工程名称: 仙桃一期 50兆瓦

天气: 多云  
气温: 30/24℃

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料

2. 巡视现场发现11#阵区部分阵区组件螺丝缺少弹片。  
现场已通知整改并下发监理工作联系单。

3. 巡视现场发现2#阵区部分支架组件固定未拉线导致  
整体不齐。现场已通知整改并下发联系单

4. 巡视现场发现升压站围墙砌筑砂浆不饱满。现  
场已要求整改。现场已整改完毕。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖北  
工 建

1. 光伏区基坑开挖完成245个
2. 基础承台浇筑约169个
3. 基础独立柱浇筑约305个
4. 支架安装完成约30个
5. 26#阵区汇流箱2x70线接线

其 它 事 项

下发监理工作联系单03

本日现场监理人员

曹迎高 李金梁 魏凯青 吴樟宽

记录人:

曹迎高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制