

# 监 理 日 记( )

B7

日期: 2017 年 5 月 21 日

星期: 日

工程名称: 仙桃一期50兆瓦

天气: 阴

气温: 22-30℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 整理资料

2. 巡视现场发现12#箱变接地扁钢焊接走线不美观且不应箱体直接焊接. 现场已要求整改并下发通知单.

3. 巡视现场发现部分阵区组件安装螺丝未及时拧紧及组件安装不顺直. 现场已要求整改并随监理联系单.

4. 巡视现场发现部分阵区组件堆放随意且对组件做有效的保护. 现场已要求整改. 现场已整改完毕.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

湖北  
工建

1. 升压站构支架焊接完成约80%
2. 综合楼基础砌筑完成约85%
3. 承台浇筑完成约300个
4. 支架基础独立柱浇筑约300个
5. 组件安装完成约22套.
6. 箱变接地焊接3个.

其  
它  
事  
项

下发监理工作联系单024.025  
监理通知单010

本日现场监理人员

李金梁 陶迎高 魏凯春 吴樟宽

记录人:

陶迎高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制