

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 5月 24日

天气: 多云
气温: 26/16°C

星期: 三
工程名称: 仙林一期50兆瓦

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现17#阵区组件安装部分施工人员未戴安全帽, 现场已要求整改并警告, 现场已整改完毕。
3. 巡视现场发现19#阵区部分组件安装未将螺丝拧紧, 现场已要求整改并加强自检, 现场已在抽查整改。
4. 巡视现场发现9#箱变基础圈梁浇筑振捣不充分, 现场已通知整改, 现场已整改完毕。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖
北
工
建

1. 26#阵区直流电缆桥架安装完成约75%
2. 9#箱变基础圈梁浇筑完成。
3. 汇流箱直流电缆挂线约15台
4. 箱变接线4台。
5. 组件安装约70组
6. 支架安装约45叶。
7. 阵列组进行浇筑180个

其 它 事 项

主变压器到货

本日现场监理人员

李金梁 顾迎高 魏凯春 吴樟完

记录人:

顾迎高

总监 (总监代表):

李金梁