

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 5月 25日

星期: 四

工程名称: 仙桃一期50兆瓦

天气: 多云
气温: 28 / 20℃

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料

2. 巡视现场发现升压站主变压器附属设备吊装及构支架吊装时没有安全警示, 现场已要求整改, 现场已整改完成。

3. 巡视现场发现23#阵区组件安装部分螺丝未拧紧, 现场已要求整改, 现场陆续整改中。

4. 巡视现场发现10#箱变基础构造柱出现漏筋, 现场已通知整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖北
工建

1. 汇流箱安装直流电缆端接完成约15个

2. 20#箱变基础底板钢筋及模板安装完成。

3. 箱变变端接完成各2台 (11#, 23#)

4. 10#阵区电缆敷设完成约10%

5. 支架基础独立柱浇筑完成约20个。

其 它 事 项

下发监理工作联系单026

本日现场监理人员

李金梁 曾迎高 魏凯春 吴樟宽

记录人:

曾迎高

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制