

# 监 理 日 记( )

117

日期: 2017年5月26日

星期: 五

工程名称: 仙桃一期50兆瓦

天气: 晴

气温: 27.8℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 整理资料

2. 巡视现场发现5.26日发现的23#组件虫咬丝问题及10#箱变基础构造柱漏筋问题今日发现已整改完成

3. 巡视发现升压站大门围墙上圆面灯未放线管, 现场已要求整改, 后续再行处理.

4. 巡视发现27#阵区支架基础基坑开挖, 尺寸不符合图纸要求, 现场已要求整改, 现场已整改完毕.

承包单位

施工内容及进度

施  
工  
情  
况

湖北  
建工

1. 支架基础基坑开挖约40个
2. 平台浇筑约210个(其中大棚区70个)
3. 支架基础独立柱浇筑约120个
4. 支架安装完成约40个
5. 组件安装约25组
6. 20#箱变基础底板浇筑完成
7. 23#组件接地焊接约400米
8. 升压站高低压柜进场.

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

李金梁 周迎高 魏凯春 吴樟宽

记录人:

周迎高

总监(总监代表):

李金梁