

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 28日

星期: 日

工程名称: 仙桃一期5兆瓦

天气: 晴
气温: 33/19℃

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现 5月27日发现的 3# 电缆沟基坑问题 今日发现已抽水完成。
3. 巡视现场发现 13# 电缆沟安装人员部分未戴安全帽 现场已要求整改, 现场已整改完毕。
4. 巡视发现 8# 箱变基础构造柱钢筋绑扎不符合要求 现场已要求整改, 现场已整改完毕。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖北
工
有
限
公
司

1. 升压站配电楼盘柜就位安装调平。
2. 综合楼外墙抹灰完成约 40%
3. 支架基础基坑开挖约 30 个
4. 组件安装约 40 组
5. 4 平方布线约 35 组
6. 支架基础独立柱浇筑约 35 个
7. 支架立柱安装约 25 个。
8. 支架横梁安装约 30 个。

其 它 事 项

下发监理通知单 011

本日现场监理人员

李金梁 周迎高 魏凯 吴樟宏

记录人:

周迎高

总监 (总监代表):

李金梁