

# 监 理 日 记 ( )

B7

日期: 2017年5月31日

星期: 三

工程名称: 仙桃一期50米瓦

天气: 多云转阴

气温: 22/32℃

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料

2. 巡视现场发现开压站主变压器散热片吊装没有固定至警示, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。

3. 巡视现场7#箱变基础构造柱存在蜂窝麻面现场已要求整改。

4. 巡视现场发现36#台区部分支架基础独立柱有漏筋现象现场已要求整改。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

湖北建工

1. 支架基础基坑开挖约 410个
2. 支架基础承台浇筑约 320个
3. 支架基础独立柱浇筑约 300个
4. 汇流箱安装约 35个。
5. 接地焊接约 500米
6. 综合楼外墙抹灰完成, 西面楼外墙抹灰约 15%
7. 桥架安装约 130组。8. 支架安装约 400个。

其 它 事 项

本日现场监理人员

李金梁 雷阳高 魏凯者 吴樟宽

记录人: 雷阳高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制