

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月2日

天气: 多云

星期: 五

气温: 23 / 33°C

工程名称: 仙桃一期5米瓦

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现5月20日发现的36#阵区支架独立柱漏筋问题, 今日发现已整改
3. 巡视现场发现20#阵箱变基础平台浇筑用的混凝土品质转差, 坍落度过大现场已要求更换, 现场已整改完毕.
4. 巡视发现综合楼防水卷材铺贴卷材搭接长度不够, 现场已要求整改, 现场已整改完毕.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖
北
工
建

1. 组件安装约 146组
2. 支架完成约 3mw
3. 支架基础基坑开挖约 30个.
4. 20#箱变基础平台浇筑完成.
5. 4平方镀锌管约 30组.
6. 支架独立柱浇筑约 30个
7. 35KV高压管安装及注油完成.

其 它 事 项

到组件一车。共完成组件安装约 17mw
支架组管约 26mw

本日现场监理人员

唐金梁 隋四高 魏凯青

记录人:

隋四高

总监 (总监代表):

唐金梁