

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 4 日

星期: 日

工程名称: 仙桃一期50兆瓦

天气: 阴

气温: 20-28°C

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料, 督促施工单位及时上报相关资料。
2. 巡视现场发现30#阵区支架基础独立柱模板安装时钢筋箍筋被压变形, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。
3. 巡视现场发现6月3日发现的螺栓乱丢问题今日已整改。
4. 巡视现场发现20#箱变基础平台拆模过早, 现场已要求整改, 现场已整改完毕。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖北
工
建

1. 汇流箱端接约12台
2. 4平方布线约53组
3. 支架独立柱浇筑约40个。
4. 支架基础平台浇筑约35个。
5. 高压电缆敷设约50米
6. 组件安装约180组。
7. 继保室, 继保设备就位完成。

其 它 事 项

组件4车 支架立柱1车 电缆1车 (3x50mm²) [4x410m]

下发监理联系单028, ~~发现~~发现场区内组件螺栓开孔与现场才集条不一致。可能厂家发货错误) 从而影响施工进度。

本日现场监理人员

李金梁 隋迎高 魏凯青

记录人:

隋迎高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制