

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月5日

天气: 阵雨

气温: 16/22℃

工程名称: 仙桃一期50kV

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料, 督促施工单位准备上报相关资料。
2. 巡视现场发现 20# 电缆敷设施工人员未戴安全帽, 现场已通知整改, 现场已整改完毕。
3. 学习相关文件及规范。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖北建工

1. 20# 电缆敷设约 300 米。
2. 汇流箱端接约 11 台
3. 因下午下大雨所以下午未施工。

其 它 事 项

下发监理工作联系单 029

本日现场监理人员

李金梁 周迎高 魏岩春

记录人:

周迎高

总监 (总监代表):

李金梁