

监 理 日 记()

日期: 2017年 6 月 6 日

星期: 二

工程名称: 仙桃一期变电站

天气: 阴转多云

气温: 19/28℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料,督促施工单位准备相关资料并及时上报.
2. 巡视现场发现2#阵区支架立柱安装有部分立柱镀锌层被损坏,现场已通知谨慎施工,后续修补.
3. 巡视现场发现19#-21#阵区高压电缆敷设时,电缆沟坍塌,导致石块掉入电缆沟给电缆带来质量安全隐患,现场已通知整改,并下发监理工作联系单.
4. 由于昨天下雨导致路面松动,再加上开挖电缆沟导致路面变形,因此发现搅拌机处将路面压塌,出现安全隐患,现场通知整改,并下发联系单.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖北
建工

1. 高压电缆敷设约400米
2. 支架立柱安装约300个
3. 组件安装约160组
4. 支架立柱浇筑约24个
5. 升压站室外设备接地引接线约60%
6. 综合楼吊顶约9%,铺地砖约30%

其
它
事
项

下发监理工作联系单030, 031

本日现场监理人员

李金梁 曾江高 魏凯春

记录人:

曾江高

总监(总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制