

监 理 日 记()

日期: 2017年6月7日

星期: 三

工程名称: 仙桃一期5兆瓦

天气: 晴

气温: 21/30℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料, 督促施工单位及时上报相关资料。
2. 巡视现场发现 17# 组件安装不顺直, 现场已通知整改。
3. 巡视发现 24# 阵列接地扁钢防腐处理不到位, 现场已通知整改, 现场已整改完毕。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖
北
工
建

1. 组件安装约 110 组
2. 支架立柱安装约 30 个
3. 高压电缆敷设约 500 米
4. 汇流箱端接约 20 个
5. 支架立柱浇筑约 20 个
6. 配电楼外墙扣腻子约 85%

其
它
事
项

下发监理工作联系单 032

本日现场监理人员

李金军 周迎高 魏凯青

记录人:

周迎高

总监 (总监代表):

李金军